

今月の目標	1	重機災害の防止	11月度 工事施工安全管理計画表 事業名: 県東部海域里海事業										安全記録		平成23年11月10日現在										作成日		平成23年11月10日							
	2												労働延時間数		9,736					災害件数		0件									土木指導者		作成者	
	3												無災害記録		平成23年 3月 1日以降					度数率														
	4														1,360時間					強度率														
	5														170日					ワイヤーの点検色		赤 色												
作業内容		業者名	数量	単位	11月																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
干潟整備																																		
灘地区		NPO 計画	16,000	m ²																														
耕運・敷均し		実績	16,560	m ²																														
海老地区		NPO計画	28000 追加3000	m ²																														
耕運・敷均し		実績	42,780	m ²	■																													
海老呑地区		NPO計画	6,000	m ²																														
砂移動・敷均し・耕運 笹がけ		実績	11,610 159	m ² m																														
百島地区		NPO計画	15000→0	m ²																														
笹垣設置		実績	124	m																														
戸崎地区		NPO	追加800	m ²																														
砂運搬・敷均し 耕運		実績	1,167 8,545	m ² m																														
干潟調査																																		
予想する災害		・作業員と重機が接触する。																																
予想する災害への防止対策		作業半径内立入禁止。																																
重点点検項目		重機の作業前点検の励行																																
前月の反省		よし。																																
行事予定		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">災害 防止 訓練</div> <div style="margin: 0 10px;">←</div> <div style="color: red; font-weight: bold;">秋の全国火災予防運動</div> <div style="margin: 0 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">協 議 会</div> </div>																																