

今月の目標	1	重機災害の防止	11月度 工事施工安全管理計画表 事業名: 県東部海域里海事業													安全記録		平成23年11月10日現在										作成日		平成23年11月10日								
	2															労働延時間数		9,736					災害件数		0件									土木指導者	作成者			
	3															無災害記録		平成23年 3月 1日以降					度数率															
	4																	1,360時間					強度率															
	5																	170日					ワイヤーの点検色		赤 色													
作業内容		業者名		数量		単位		11月																														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
								火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
干潟整備																																						
灘地区		NPO 計画		16,000		㎡																																
耕運・敷均し		実績		16,560		㎡																																
海老地区		NPO計画		28000 追加3000		㎡																																
耕運・敷均し		実績		42,780		㎡		■										■										■										
海老呑地区		NPO計画		6,000		㎡																																
砂移動・敷均し・耕運 笹がけ		実績		11,610 159		㎡ m																																
百島地区		NPO計画		15000→0		㎡																																
笹垣設置		実績		124		m																																
戸崎地区		NPO		追加800		㎡																																
砂運搬・敷均し 耕運		実績		1,167 8,545		㎡ ㎡																																
干潟調査																																						
予想する災害								・作業員と重機が接触する。																														
予想する災害への防止対策								作業半径内立入禁止。																														
重点点検項目								重機の作業前点検の励行																														
前月の反省								よし。																														
行事予定																																						