

災害廃棄物の処理状況について

1 災害廃棄物の処理の進捗状況

沿岸市町の災害廃棄物は下表のとおりであり、津波により散乱したがれきの撤去率はほぼ100%、処理・処分割合は12.9%となっている。

環境省公表資料 H24.5.7

県	市町村	県への事務委託	がれき推計(千トン)		仮置場への搬入状況			搬入率(%)		処理・処分状況		
			(a)	うち家屋等解体によるがれき推計量(解体済のものを含む)	仮置場設置数	仮置場面積(ha)	搬入済量(千t)	解体により生じるものを除く	解体により生じるものを含む (b)/(a)	処理・処分量計(千t) (c)	処理・処分割合(%) (c)/(a)	
岩手県計			4,766	900	105	260.0	4,190	100%	88%	559	11.7%	
宮城県	仙台市	×	1,352	40	3	103.4	1,315	100%	97%	247	18.3%	
	亘理名取ブロック	名取市	○	636	50	3	41.6	636	100%	100%	198	31.1%
		岩沼市	○	520	90	18	54.8	515	100%	99%	0	0.1%
		亘理町	○	1,267	10	5	86.1	1,258	100%	99%	32	2.5%
		山元町	○	533	340	21	66.5	524	100%	98%	0	0.0%
				2,956	40	47	248.0	2,933	100%	99%	230	7.8%
	宮城東部ブロック	塩竈市	○	254	100	3	5.8	254	100%	100%	0	0.0%
		多賀城市	○	550	401	8	10.8	385	100%	70%	24	4.3%
		松島町	×	81	72	5	1.9	43	100%	53%	38	46.4%
		七ヶ浜町	○	333	50	4	12.2	268	96%	80%	41	12.4%
		利府町	×	15	10	5	4.8	15	100%	100%	15	90.8%
			1,233	633	25	35.5	965	99%	78%	118	9.6%	
	石巻ブロック	石巻市	○	6,163	4,700	22	165.8	3,087	100%	50%	1,209	19.8%
		東松島市	○	1,657	1,300	5	51.8	1,268	100%	77%	39	2.4%
		女川町	○	444	251	4	5.8	430	100%	97%	153	34.5%
			8,264	6,251	31	223.2	4,785	100%	58%	1,401	17.0%	
	気仙沼ブロック	気仙沼市	○	1,367	30	21	43.3	1,349	100%	98%	25	1.9%
		南三陸町	○	560	260	15	15.9	322	100%	58%	12	2.2%
				1,927	580	36	59.2	1,671	100%	87%	37	1.9%
宮城県計			15,732	8,414	142	670	11,669	99%	74%	2,034	12.9%	
福島県計			2,011	633	33	108.0	1,423	71%	71%	172	8.5%	
被災3県の合計			22,509	9,948	280	1,038	17,284	97%	77%	2,785	12.3%	

2 二次仮置き場の整備状況等

(1) 石巻ブロック

9月議会の議決を経て、本契約後、造成工事及び施設の設置工事を進め、本格稼働に向けた準備を行っている。

① 工事の進捗状況

(破碎選別ヤード)

○破碎選別設備は1系列稼働開始。残る3系列は順次稼働を開始し、8月には全稼働予定。

○土壌洗浄改質設備、コンガラ破碎設備、木くず破碎設備は6～7月稼働に向け現在建設中。

(焼却ヤード)

焼却能力 1,500 t/日【ローターキルン 300 t/日×2 基、ストーカ 300 t/日×3 基】

○キルン1号炉は5月13日に火入れ。

○残る4炉は順次稼働開始し、8月には全稼働予定。

